

重点施策点検・評価表

1-1-1

推進目標	
1	安全でゆとりと潤いをもたらす教育環境の整備充実
重点施策	
1	安全で快適な教育の場としての学校施設の整備充実
	担当課(館)
	① 小中学校の耐震補強事業の実施
	教育総務課
活動内容	平成21年度に実施設計の完成している桂城小及び田代中の耐震補強工事を行うほか、二次診断の結果、耐震補強工事が必要とされた城南小の実施設計を行う。 また、成章中の体育館と耐震化優先度ランクが2となっている東中校舎及び体育館の二次診断を実施する。
点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る 経済危機対策事業の前倒しにより21年度事業として、桂城小(I期)及び田代中の耐震補強工事を、22年2月に着手しそれぞれ22年11月、23年1月に完成している。 また、22年度事業として、桂城小(II期)耐震補強工事も22年6月に着手し11月に完成している。 騒音・振動が発生する部分を、夏休み期間に集中して行う施工計画を立て、また学校側の協力も得られたこともあって作業が順調に進み、予定工期内に完成することができた。
課題等	耐震改修にあたっては、学校という性格上、工事の時期は限られ工期も長くは取れない。夏休みに集中して施工するが、夏休み前後にも騒音・振動を発生する工事を強いられることもあり、放課後や土日に及ぶこともあったため、よりきめ細かな施工計画が求められる。また、耐震化工事には大きな財政負担を伴うが、児童生徒の命を守るためにもIs値が0.7未満の校舎・体育館の耐震補強工事の実施のスピード化が望まれている。耐震診断にあたっては、補強工事が必要かどうかの耐震指標を把握するため、未実施校については計画の前倒しによりH25年までに完了する計画に変更した。
学識経験者等の意見	他自治体と比較して耐震化が遅れており、早期に進める必要がある。その意味から耐震診断の前倒しは適切であった。
	取組の方向性
	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
	<input type="checkbox"/> 廃止検討
	<input type="checkbox"/> 単年度
	② 第一中学校武道場の建設
	教育総務課
活動内容	平成25年度より中学校授業に武道が必修となることから、平成21年度より繰越された「森林整備加速化・林業再生事業費補助金」を活用しながら武道場を焼失している第一中学校に武道場を建設する。
点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る 第一中学校武道場建設については、22年6月に着工し12月に完成している。 『秋田杉→日本古来の建築伝統美→武道』というイメージから、秋田杉による大断面構造用集成材を使用した大型木造建築物として、格調高い武道場を全国に発信したい。 狭隘な敷地での施工のため、児童生徒の安全確保や周辺への環境について最大限考慮した施工計画書を作成し、概ね計画通り完成した。
課題等	武道場を建設することにより、学校敷地の雨水排水経路に支障をきたしたため建物周辺に排水側溝を設置することになった。また、建設場所地下に既設プールの埋設給水管が発見され切り回し工事が生じた。今後は設計段階での事前調査を徹底したい。
学識経験者等の意見	秋田杉を活用した武道場にふさわしいものを整備したことは評価できる。
	取組の方向性
	<input type="checkbox"/> 継続
	<input type="checkbox"/> 廃止検討
	<input checked="" type="checkbox"/> 単年度

重点施策点検・評価表

1-1-2

推進目標	
1	安全でゆとりと潤いをもたらす教育環境の整備充実
重点施策	
1	安全で快適な教育の場としての学校施設の整備充実
	③ 小中学校施設の維持修繕工事の実施
活動内容	平成21年度より繰り越しとなる「地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業」を活用しながら、小中学校施設の修繕工事を促進し安全・安心な環境の整備に努める。
点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る 小・中学校において、経年劣化の著しい校舎及び体育館の屋根葺替え(4校), 屋根塗装(7校)のほか、照明器具改修, 電気設備改修等を実施。工事を夏休み期間に集中して行うため、6~7月に発注し綿密な工程管理の下、予定通り完成することができた。 今後も、安全・安心で快適な学校生活を送れるような環境整備を図っていきたい。
課題等	全ての工事を、予定期間内で完成させることができたが、学校行事の都合により着工が遅れるなどした施設も一部あったことからことから、今後は学校との連絡を密にして工事を施工したい。
学識経験者等の意見	例年の修繕工事は予算の制限があり、学校等の要望が次年度以降なるになるケースが見受けられたが、臨時交付金事業により今回多くの修繕工事が実施できたことは、学校の評判も良かった。 これらの修繕実績について、PTA連合会の要望に基づいたものをどの程度取り上げたのか等、他の修繕に優先させて実施した根拠を示せるようにしてほしい。
	取組の方向性 <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input checked="" type="checkbox"/> 単年度
活動内容	
点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る
課題等	取組の方向性 <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度
学識経験者等の意見	

重点施策点検・評価表

1-2-1

推進目標			
1	安全でゆとりと潤いをもたらす教育環境の整備充実		
重点施策			
2	健康維持管理増強の場としてのスポーツ、レクリエーション施設の整備充実		担当課(館)
	① 長根山陸上競技場整備		スポーツ課
	活動内容	長根山陸上競技場の公認更新工事に際し、平成21年度の公共投資臨時交付金事業を繰越して地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業認定を受け、経年劣化したトラック走路の最終コーナーのウレタンオーバーレイ(A=1, 292㎡)などの整備を実施する。	
	点検評価	<input checked="" type="checkbox"/> 目標を上回る <input type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る 長根山陸上競技場2種公認更新工事については、平成23年度までの計画を1年短縮し今年度8月着工、12月に完成した。来年度の春の大会に使用できる状況になり十分に評価できる。	
		課題等	長根山陸上競技場のトラック走路の改修が終了しましたが、施設の老朽化に伴い引き続き観覧席等の改修工事が必要であることから、年次計画を立案し、実施できるよう努力する。
	学識経験者等の意見	・完成後の利用者の意見や利活用に対する評価も必要だと思う。 ・長根山陸上競技場に小学生用ハードルが完備されていないので、購入して欲しい。	
	② 達子森野球場ゴムラバーフェンス塗装工事		スポーツ課
	活動内容	経年劣化が著しい達子森野球場ゴムラバーフェンスの塗装を2年計画の最終年度の工事を行い完成させる。	
	点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る 達子森野球場ゴムラバー塗装工事は、2年計画の最終年度の工事を行い、6月着工、8月完成、秋の大会にあまり影響がないよう短期間で完成しており十分に評価できる。	
		課題等	達子森野球場ゴムラバー塗装工事が終了しましたが、施設の老朽化に伴い引き続き観覧席等の改修工事が必要であることから、年次計画を立案し、実施できるよう努力する。
学識経験者等の意見	・立案どおりの実施を望みます。		

重点施策点検・評価表

1-2-2

推進目標			
1	安全でゆとりと潤いをもたらす教育環境の整備充実		
重点施策			
2	健康維持管理増強の場としてのスポーツ、レクリエーション施設の整備充実		担当課(館)
	③ 田代体育館屋根塗装工事		教育総務課
	活動内容	経年劣化が著しい田代体育館屋根の塗装を平成21年度より繰り越しとなる「地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業」を活用し実施する。	
	点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る 田代体育館屋根塗装については、7月に着工し10月に完成している。経年劣化により屋根塗装に錆が発生しており、塗装工事により雨漏りを事前に防ぐことができた。他の教育施設においても計画的な改修工事を実施していきたい。	
		課題等	本工事は臨時交付金事業に組み入れることで実施することができたが、建物規模が大きい施設の改修工事については工事費も高額となることから、全施設の改修整備計画に基づき実施が必要と思われる。
学識経験者等の意見	他の教育施設においても計画的に改修工事を実施していただきたい。		
	活動内容		
	点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る	
		課題等	
	学識経験者等の意見		

重点施策点検・評価表

1-3

推進目標	
1	安全でゆとりと潤いをもたらす教育環境の整備充実
重点施策	
3	豊かな人間形成の場としての社会教育施設等の整備充実
	担当課(館)
	① 文化会館の大規模改修事業の実施
	教育総務課
活動内容	○文化会館中ホール改修事業 施設経年劣化による損傷著しい文化会館中ホールの舞台機構(ベルト、ロープ、滑車、幕地等)の改修工事を実施する。
点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る 築28年を経過した文化会館については、改修年次計画に基づき、昨年度の大ホール舞台機構に続いて今年度は中ホールの舞台機構改修を実施している。21年11月に契約し、資材発注・施工図の作成等準備期間を経て1月中旬から本工事に着手している。工事期間中は利用者の安全・安心を確保しながら3月に完成した。
課題等	来年度以降は、電気設備・衛生設備・空調設備の順で改修する予定であったが、衛生設備機器配管等の劣化により事故が発生したことから、衛生設備を前倒しすることとなった。常に他設備の状況を把握しながら、全体計画を見直す必要がある。
	取組の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度
学識経験者等の意見	演目スケジュールへの影響がどの程度あったのかについての評価も必要。今後の工事に当たっても十分配慮して欲しい。
	② 社会教育施設の維持補修工事の実施
	教育総務課
活動内容	平成21年度より繰り越しとなる「地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業」を活用しながら、社会教育施設の修繕工事を促進し安全・安心な環境の整備に努める。
点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る 「きめ細かな臨時交付金」の活用により、今年度は真中公民館体育館屋根葺替、桂城児童センター下水道接続、他2施設の電気設備改修工事を実施。社会教育施設においても、経年劣化による屋根等の改修を要する施設や、下水道未接続施設が相当数あるため、来年度以降も計画通り整備していきたい。
課題等	実施設計を進めていく過程で、予算不足が判明し当初の予算を超えた設計額となった事業が一部あった。今後は、予算要求前の事前調査を徹底したい。
	取組の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度
学識経験者等の意見	施設を長持ちさせる意味でメンテナンスは重要。計画的に継続していくべき。

重点施策点検・評価表

1-4

推進目標						
1	安全でゆとりと潤いをもたらす教育環境の整備充実					
重点施策						
4	教育委員会活動の市民への周知	担当課(館)				
	① 教育委員会ホームページの充実	教育総務課				
	活動内容	教育委員会の活動を市民に理解していただくとともに、開かれた教育委員会としてより透明性を図るため、ホームページの内容充実に努める。				
	点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る 教育委員会会議における会議内容、また、各課における事業内容や周知事項を、遅延無く市民に周知することができた。				
	課題等	教育委員会ホームページを介して情報提供を行うことは、確実に行われている。今後は、今一度全体の構成、内容等について考える時期と思われる。 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>取組の方向性</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 継続</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 廃止検討</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 単年度</td> </tr> </table>	取組の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 継続	<input type="checkbox"/> 廃止検討	<input type="checkbox"/> 単年度
取組の方向性						
<input checked="" type="checkbox"/> 継続						
<input type="checkbox"/> 廃止検討						
<input type="checkbox"/> 単年度						
学識経験者等の意見	ホームページは古い情報を乗せたままにせず、常に整理、更新することが重要であり、今後も最新の状態に維持されたい。					
	活動内容					
	点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る				
	課題等	<table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>取組の方向性</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 継続</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 廃止検討</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 単年度</td> </tr> </table>	取組の方向性	<input type="checkbox"/> 継続	<input type="checkbox"/> 廃止検討	<input type="checkbox"/> 単年度
	取組の方向性					
	<input type="checkbox"/> 継続					
<input type="checkbox"/> 廃止検討						
<input type="checkbox"/> 単年度						
学識経験者等の意見						