

別紙2 リスク分担表

段階	リスクの種類	リスクの内容	分担	
			市	事業者
共通	計画変更	事業計画の変更及び公募要領等の誤りに関するもの	○	
	資金調達	事業の実施に必要な資金調達に関するもの		○
		事業者の事由により予定していた交付金額が交付されないもの又は交付金の交付が遅延し、事業の解除・遅延が発生するもの		○
		その他の事由により予定していた交付金額が交付されないもの又は交付金の交付が遅延し、事業の解除・遅延が発生するもの	○	
	契約締結	市の事由により、事業者と契約を結べない、又は契約手続きに時間を要する場合	○	
		事業者の事由により、市と契約を結べない、又は契約手続きに時間を要する場合		○
	政策変更	市に関わる政策の変更（本事業に直接影響を及ぼすもの）	○	
	法令等変更（税制変更を含む）	事業に直接影響を及ぼす法令等の新設・変更	○	
		上記外の法令等の新設・変更		○
	許認可取得	市が取得すべき許認可の遅延に関するもの	○	
		事業者が取得すべき許認可の遅延に関するもの		○
	第三者賠償	本施設の調査・工事・維持管理・運営による騒音・振動・地盤沈下等		○
		市の事由により第三者に生じた損害	○	
		事業者が善良な管理者としての注意義務を怠ったことによる損害		○
		事業者が善良な管理者としての注意義務を怠っていないにもかかわらず生じた騒音・振動・地盤沈下等	○	
	住民対応	事業内容等、事業そのものに関する住民の反対、苦情	○	
		事業者が行う調査・設計・工事・維持管理・運営に関し、事業者が善良な管理者としての注意義務を怠ったことによる住民反対、苦情		○
	周辺環境の保全	市の業務に起因する環境の破壊	○	
		事業者の業務に起因する環境の破壊		○
	ユーティリティの供給	本施設で使用する水（量・質）の確保	○	
	債務不履行	市による債務不履行	○	
		事業者による債務不履行		○
	事業破綻	市に起因するもの	○	
事業者の財務に起因するもの			○	
土地の瑕疵	土壌・地下水汚染等、土地の瑕疵に関するもの	○		
物価変動	物価変動に係る費用の増大	○		
金利変動	建設期間中の金利変動に係る費用の増大	○		
	維持管理・運営期間中の金利変動に係る費用の増大		○	
不可抗力	天災・暴動等自然的又は人為的な事象のうち、通常の見可能な範囲を超えるもの	○		

段階	リスクの種類	リスクの内容	分担	
			市	事業者
設計段階	測量・調査	市が実施した測量・調査に関するもの	○	
		事業者が実施した測量・調査に関するもの		○
	設計変更（土木工事）	市の指示の不備・変更によるもの	○	
		事業者の判断の不備によるもの		○
	設計変更（建築・プラント工事）	市の指示の不備・変更によるもの	○	
事業者の判断の不備によるもの			○	
用地取得	当該事業用地の確保に関するもの	○		
施工段階	完工	市に起因する工事遅延によるもの	○	
		事業者に起因する工事遅延によるもの		○
	建設費超過	市の指示による工事費の増大	○	
		上記以外（ただし、不可抗力による場合は除く）の工事費増大		○
	施工監理（工事による一般的損害）	施工管理に関するもの、工事目的物、材料、他関連工事に関して生じた損害		○
要求水準の未達	要求水準の未達（施工不良を含む）		○	
施設損傷	工事目的物や材料他、関連工事に関して生じた損害		○	
運営段階	支払遅延・不能	市の支払い遅延・不能に関するもの	○	
	ごみ量変動	計画した廃棄物量が確保できない	○	
	ごみ質変動	計画した廃棄物質が確保できない	○	
	搬入管理	本施設へのごみの搬入管理において、事業者が善良な管理者としての注意義務を怠ったことによる損害		○
		上記以外	○	
	運営費上昇	市の指示による運営費の増大	○	
		上記以外（ただし、不可抗力による場合は除く）の要因による運営費の増大（物価変動によるものは除く）		○
	要求水準の未達	要求水準の未達（施工不良を含む）		○
	発電電力量の変動	計画ごみ量、計画ごみ質を逸脱した処理対象物を処理したことによる蒸気量の変動	○	
		システムの不備（設計・運転管理等）に起因する蒸気量の変動		○
	灰の量の変動	計画ごみ量、計画ごみ質を逸脱した処理対象物を処理したことによる灰量の増加	○	
		事業者の事由による灰量の増加		○
灰の質の変動	計画ごみ質を逸脱した処理対象物を処理したことによる灰の最終処分基準の未達	○		
	事業者の事由による灰の最終処分基準の未達		○	